

Наименование организации	ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"
ИНН	8620018330
КПП	862450001
Местонахождение (адрес)	628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, Промзона, Нижневартовская ГРЭС
Отчетный период	2013 год

**Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации  
по ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"**

Наименование инвестиционной программы	ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАО «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГРЭС» на 2013 год (первоначальная)
Дата утверждения инвестиционной программы	13.12.2012 г.
Цель инвестиционной программы	Мероприятия инвестиционной программы направлены на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение промышленной безопасности и безопасности персонала, надежности работы основного оборудования.
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	не утверждалась
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	не согласовывалась
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы  
и плановые значения целевых показателей инвестиционной программы**

Наименование мероприятия <sup>3</sup>	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. с НДС	Финансирование, тыс. руб.	Освоение, тыс. руб.	Ввод в ОС, тыс. руб.	Источник финансирования
Всего, в том числе	5 989	5 989	4 587	4 697	
Объекты по развитию тепловых сетей	0	0	0	0	
Объекты для обеспечения технической готовности	5 989	5 989	4 587	4 697	
Обвалование баков-аккумуляторов подпиточной воды БПТС-1,2	63	63	53	103	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация систем вентиляции реagenтного хозяйства и обессоливающих установок химцеха	144	144	122	237	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация складов хранения кислоты и щелочи	425	425	360	492	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация регулирующих и стопорных клапанов блока №2 с заменой коробки блоков клапанов высокого давления	126	126	107	338	Амортизация текущего года и прошлых лет
Устройство постоянного торца главного корпуса по оси 22	760	760	757	928	Амортизация текущего года и прошлых лет
Перевод электродвигателей механизмов 2ЦН-А,Б на 2-х скоростной режим	79	79	67	124	Амортизация текущего года и прошлых лет
Замена блока коробок клапанов ВД на новый с клапанами виброустойчивого исполнения. Блок № 1	388	388	329	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация приборов автоматического химического контроля блока № 1	351	351	297	297	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация аппаратуры контроля общего факела котлоагрегата ст.№1.	11	11	10	10	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация щёточно-контактного аппарата турбогенераторов 1Г.	94	94	80	80	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация греющих секций 1И-1, 1И-2, блока № 1	208	208	176	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация проточной части ПН-1500-350-4АМ блока №1 до 4 АМ-1	82	82	70	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация стопорного клапана среднего давления бл.№1	722	722	0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Замена паропроводов ОП и ГПП энергоблока 800 МВт ст.№1	8	8	7	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Корректировка проекта технологической вентиляции главного корпуса	28	28	23	0	Амортизация текущего года и прошлых лет



Наименование мероприятия <sup>3</sup>	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. с НДС	Финансирование, тыс. руб.	Освоение, тыс. руб.	Ввод в ОС, тыс. руб.	Источник финансирования
Модернизация источников питания сети оперативного тока Мазутного хозяйства	140	140	119	119	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация источников питания сети оперативного тока ОВК	144	144	122	122	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация ЗЗУ газовых горелок №13-36 и аппаратуры контроля общего факела котлоагрегата ст.№2	68	68	58	58	Амортизация текущего года и прошлых лет
Разработка рабочей документации модернизации гибкой ошиновки 35кВ автотрансформаторной группы 1АТГ на ОРУ-500кВ Нижневартовской ГРЭС	42	42	36	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Техническое перевооружение ГРП ОПК	8	8	7	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация РНД К-800-240-5ЛМЗ блока №1 с заменой лопаток последних ступеней	359	359	304	304	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация узла объединения острого пара бл.№2 с заменой тройников	134	134	114	114	Амортизация текущего года и прошлых лет
Непредвиденные затраты 5 %	262	262	222	222	Амортизация текущего года и прошлых лет
Приобретение объектов основных средств	1 272	1 272	1 078	1 078	Амортизация текущего года и прошлых лет
Содержание группы ТПиР в ОПНР	71	71	71	71	Амортизация текущего года и прошлых лет



Наименование организации	ЗАО "Нижегородская ГРЭС"
ИНН	8620018330
КПП	862450001
Местонахождение (адрес)	628654, Республика Феразландия, Томская область, Хагиты-Маликский автономный округ-Юрга, Нижегородской район, поселок Излучинск, Промзона, Нижегородская ГРЭС
Отчетный период	2013 год

**Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации по ЗАО "Нижегородская ГРЭС"**

Наименование инвестиционной программы	ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОБОРУЖЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАО «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГРЭС» на 2013 год (сохранительная)
Дата утверждения инвестиционной программы	28.05.2013 г.
Цель инвестиционной программы	Мероприятия инвестиционной программы направлены на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение промышленной безопасности и безопасности персонала, надежности работы основного оборудования.
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	не утверждалась
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	не согласовывалась
Срок начала и окончания реализации инвестиционной программы	01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

**Использование инвестиционных средств за отчетный год и фактические значения целевых показателей инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. с НДС	Финансирование, тыс. руб. с НДС				Освоение, тыс. руб.				Выход ОС, тыс. руб.				Источники финансирования			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого	1 квартал	2 квартал		3 квартал	4 квартал	Итого
Всего, в том числе	5 050	778	963	524	1 294	3 559	577	840	503	1 000	2 920	81	191	263	2 854	3 389	
Объекты по развитию тепловых сетей	0	48	0	0	48	48	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Корректировка проектной документации по "Модернизации магистральной тепловой сети ОПК-КЖП"	0	48	0	0	48	48	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Объекты для обеспечения технической готовности	5 050	730	963	524	1 294	3 511	529	840	503	1 000	2 872	81	191	263	2 854	3 389	
Обновление баков-аккумуляторов подпиточной воды БПТС-1,2	52		17		17		14				14				52	52	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация систем вентиляции реального хозяйства и обособляющих установок химцеха	139		76	14	18	107	14	56	17		87			306	306	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация складов хранения кислот и щелочи	411	200	108	144	452	141	59	3	173		375			267	267	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация регулирующих и стопорных клапанов блока №2 с заменой коробок клапанов высокого давления	91		24	0	24		36	5			41			86	86	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Устройство постоянного лорца главного корпуса по оси 22	631	46	168	161	375	375	61	188	172		421			1 020	1 020	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Перевод электродвигателей механизмов 2ШН-А, Б на 2-х скоростной режим	76	47	17	9	74		56				56			44	44	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Замена блока коробок клапанов ВД на новый с клапанами вырубного исполнения. Блок № 1	322		0	0	0		0				0			0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация приборов автоматического химического контроля блока № 1	291		193		193		164				164		164		164	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация аппаратуры контроля общего фазела конденсата ст.№1	9		2	0	2		2				2			2	2	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация pistonно-ножового аппарата турбогенератора 1Г	78		17	19	0	36					22			22	22	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация гребных секций ПИ-1, ПИ-2, блока № 1	172		65	89	154					150					0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация проточной части ПИ-1500-350-4АМ блока №1 до 4 АМ-1	68		16	0	16						0				0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация стопорного клапана среднего давления бл.№1	599		0	0	0						0				0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Замена паропроводов ОП и ГПП энергоблока 800 МВт ст.№1	7		8	8	8					6					0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Корректировка проекта технологической вентиляции главного корпуса	23		2	25	27					23					0	0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация источников питания сети оперативного тока Мазутного хозяйства	116		75	8	83		63		7		70			35	35	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация источников питания сети оперативного тока ОВК	119		77	8	85		65		6		72			35	35	Амортизация текущего года и прошлых лет	
Модернизация ЗЗУ газовых горелок №13-56 и аппаратуры контроля общего фазела конденсата ст.№2	56		20	0	20				17		17			17	17	Амортизация текущего года и прошлых лет	



Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. с НДС	Финансирование, тыс. руб. с НДС					Освоение, тыс. руб.					Ввод в ОС, тыс. руб.				Источники финансирования
		Итого					Итого					Итого				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Работа рабочей документации модернизации гибкой оппоники 3кВ автотрансформаторной группы IATG на ОРУ-500кВ Нижегородской ГРЭС	35		11	0	11			10		10					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Техническое перевооружение ГРП ОПК	7			6	6				2	2					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация РНД К-800-240-51М3 блока №1 с заменой деталей последних ступеней	298	322	68	83	473	273	58			330					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация узла обслуживания острого пара бл.№2 с заменой профилей	67	39		0	39		66			66					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Работа монтажных и принципиальных схем плавкой системы водогрейного подогрева БЭС на ОРУ, БНС и ГК	2	4		0	4					0					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Разработка рабочей документации на "Техническое перевооружение установок средств автоматического газового Эксперта промышленной безопасности документации на техническое перевооружение установок средств	0			3	3		3			6					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Экспертиза промышленной безопасности проектной документации "Модернизация склада хранения вислота и	0			6	6		5			5				3	3	Амортизация текущего года и прошлых лет
Корректировка проекта "Реконструкция системы газоснабжения отопительно-тусовой котельной"	0			15	15		12			12					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Работа рабочей документации "Модернизация системы газоснабжения ЗАО "Нижегородская ГРЭС"	0			56	56		56			56					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Создание системы мониторинга переходных режимов (СМНР) для ЗАО "Нижегородская ГРЭС"	0			145	145		123			123				123	123	Амортизация текущего года и прошлых лет
Непредвиденные затраты 5 %	217			0	0					0					0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Приобретение объектов основных средств	211	10	80	17	219	81	26	21	170	298	81	26	18	169	295	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация инженерно-технических средств охраны Нижегородской ГРЭС	614	84	84	110	233	428	71	154	2	228				692	692	Амортизация текущего года и прошлых лет
Работа и внедрение комплексной информационно-управляющей системы "КАПУС БЕЗОПАСНОСТЬ"	72			85	85				72	72				72	72	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация системы кондиционирования воздуха в инженерном корпусе ЗАО "Нижегородская ГРЭС"	188	84	28	5	52	169	41	28		69				145	145	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация электропитания системы телемеханики	12			4	4		4			4			4		4	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация оборудования FlexGain	1			1	1		1			1				1	1	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация оборудования OGM-300E	3			3	3		3			3				3	3	Амортизация текущего года и прошлых лет
Модернизация системы электропитания каналообразующего оборудования СТМЭС	1			1	1		0			0			0		0	Амортизация текущего года и прошлых лет
Содержание группы ТПНР в ОППР	59	19	18	4	17	58	21	17	6	62					0	Амортизация текущего года и прошлых лет